

	ID	Name	Duration	Sone	Fag	% utført	UkeNR	Start	Finish	2025																											
										17th	24th	31st	7th	14th	21st	28th	5th	12th	19th	26th	2nd	9th	16th	23rd	30th	7th	14th	21st	28th								
										33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
83	ST00193	Montering av kryssfiner	10d	_1.2	Tømmer		45.00	5/11/25	18/11/25																												
84	ST00194	Montering av baderomspanel	4d	_1.2	Tømmer		45.00	5/11/25	10/11/25																												
85	ST00196	Himlingsgrid	5d	_1.2	Tømmer		46.00	10/11/25	14/11/25																												
86	ST00201	Tekniske plater	6d	_1.2	Tømmer		46.00	13/11/25	20/11/25																												
87	ST00206	Rør - teknisk i himling (sprinkler)	10d	_1.2	Rør		47.00	17/11/25	28/11/25																												
88	ST00216	Ventilasjon sluttmontering i himling	5d	_1.2	Ventilasjon		47.00	17/11/25	21/11/25																												
89	ST00226	EL - sluttmontering fellesområde	20d	_1.2	Elektriker		47.00	17/11/25	12/12/25																												
90	ST00236	EL - sluttmontering smårom	3d	_1.2	Elektriker		47.00	17/11/25	19/11/25																												
91	ST00246	Sænitærutstyr	10d	_1.2	Rør		49.00	1/12/25	12/12/25																												
95	ST00296	Sone 1.1 Oppstart	0d	_1.1	Milepæl		40.00	1/10/25																													
96	ST00286	Inv.vegger+gips 1 side	7d	_1.1	Tømmer		40.00	1/10/25	9/10/25																												
97	ST00306	EL - skjulte installasjoner i vegg	3d	_1.1	Elektriker		41.00	7/10/25	9/10/25																												
98	ST00316	Rør - skjulte installasjoner i vegg	3d	_1.1	Rør		41.00	7/10/25	9/10/25																												
99	ST00326	Inv.vegger - lukking	5d	_1.1	Tømmer		41.00	9/10/25	15/10/25																												
100	ST00336	Rør - hovedføringer/ ledningsnett	20d	_1.1	Rør		41.00	10/10/25	6/11/25																												
101	ST00346	Ventilasjon - kanalmontasje	15d	_1.1	Ventilasjon		46.00	11/11/25	1/12/25																												
102	ST00356	EL - hovedføringer	5d	_1.1	Elektriker		48.00	24/11/25	28/11/25																												
103	ST00366	Himlingsgrid + teniske plater (grupperom)	2d	_1.1	Tømmer		49.00	2/12/25	3/12/25																												
104	ST00376	Rør - sluttmontering (radiator og sanitærutstyr)	5d	_1.1	Rør		49.00	4/12/25	10/12/25																												
105	ST00386	Ventilasjon - sluttmontering himling	2d	_1.1	Ventilasjon		49.00	4/12/25	5/12/25																												
106	ST00396	EL - sluttmontering møterom, sveis og blanderom	4d	_1.1	Elektriker		49.00	4/12/25	9/12/25																												
110	ST00461	Sone 2.2 Oppstart	0d	_2.2	Milepæl		40.00	1/10/25																													
111	ST00466	Fastmontert treullsement	5d	_2.2	Tømmer		40.00	1/10/25	7/10/25																												
112	ST00476	Platekledning (verksted "mur og betong)	6d	_2.2	Tømmer		41.00	7/10/25	14/10/25																												
113	ST00486	Platekledning (verksted "tømmer")	6d	_2.2	Tømmer		42.00	15/10/25	22/10/25																												
114	ST00496	Rør - Hovedføringer/ ledningsnett (inkl radiator)	40d	_2.2	Rør		41.00	8/10/25	2/12/25																												
115	ST00506	Ventilasjon - kanalmontasje	10d	_2.2	Ventilasjon		44.00	28/10/25	10/11/25																												
116	ST00511	Ventilasjon - sponavsug 3d	3d	_2.2	Ventilasjon		46.00	11/11/25	13/11/25																												
117	ST00516	EL - montering kabelstige i tak	14d	_2.2	Elektriker		45.00	4/11/25	21/11/25																												
118	ST00526	EL - sluttmontering i verksted "mur og betong"	30d	_2.2	Elektriker		48.00	24/11/25	7/1/26																												
119	ST00536	EL - sluttmontering i verksted "tømmer"	30d	_2.2	Elektriker		48.00	24/11/25	7/1/26																												
120	ST00541	Sone 2.1 Oppstart	1d	_2.1	Milepæl		40.00	1/10/25	1/10/25																												
121	ST00546	Inv.vegger + gips 1 side (teknisk rom)	1d	_2.1	Tømmer		40.00	1/10/25	1/10/25																												
122	ST00556	Sparkling og maling	3d	_2.1	Maler		40.00	2/10/25	6/10/25																												
123	ST00566	Gulvlegger, vinyl	1d	_2.1	Gulv		41.00	7/10/25	7/10/25																												
124	ST00576	Ventilasjon - montering av aggregat	12d	_2.1	Ventilasjon		41.00	8/10/25	23/10/25																												
125	ST00586	Rør - ledningsnett	60d	_2.1	Rør		43.00	24/10/25	20/1/26																												
129	ST00621	Sone 2.3 Oppstart	0d	_2.1	Milepæl		41.00	8/10/25																													
130	ST00626	Inv.vegger+gips 1 side	7d	_2.3	Tømmer		41.00	8/10/25	16/10/25																												
131	ST00636	Fastmontert treullsement	3d	_2.3	Tømmer		41.00	10/10/25	14/10/25																												
132	ST00646	Rør - skjulte installasjoner	15d	_2.3	Rør		42.00	15/10/25	4/11/25																												
133	ST00656	EL - skjulte installasjoner	6d	_2.3	Elektriker		42.00	15/10/25	22/10/25																												
134	ST00676	Rør - Hovedføringer/ ledningsnett	40d	_2.3	Rør		41.00	10/10/25	4/12/25																												
135	ST00686	Inv.vegger - lukking	6d	_2.3	Tømmer		45.00	3/11/25	10/11/25																												
136	ST00696	Ventilasjon - kanalmontasje + sjakt	15d	_2.3	Ventilasjon		44.00	31/10/25	20/11/25																												
137	ST00681	IKT rom - montering av tavle/utstyr	5d	_2.3	Elektriker		46.00	14/11/25	20/11/25																												
138	ST00666	EL - hovedføringer	6d	_2.3	Elektriker		47.00	21/11/25	28/11/25																												
139	ST00691	Montering av kryssfiner	5d	_2.3	Tømmer		49.00	4/12/25	10/12/25																												
140	ST00703	Sparkling og maling	3d	_2.3	Maler		49.00	4/12/25	8/12/25																												
Project title Øksnevad VGS									Dated 18/8/25									Drawn by Mikal Haga									Programme No										
Programme title									Rev No 3									Rev comments																			
Client RFK									Notes Omforent fremdriftsplan 18.08-31.12																												

Sagen

Printed: 18/8/25

	ID	Name	Duration	Sone	Fag	% utført	UkeNR	Start	Finish	2025																											
										17th	24th	31st	7th	14th	21st	28th	5th	12th	19th	26th	2nd	9th	16th	23rd	30th	7th	14th	21st	28th								
										33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								
141	ST00709	Montering av baderomspanel	4d	_2.3	Tømmer		49.00	5/12/25	10/12/25																												
142	ST00712	Himlingsgrid	7d	_2.3	Tømmer		50.00	9/12/25	17/12/25																												
143	ST00714	Fastmontert himling	2d	_2.3	Tømmer		51.00	15/12/25	16/12/25																												
144	ST00715	Tekniske plater	2d	_2.3	Tømmer		51.00	16/12/25	17/12/25																												
154	ST00716	Sone 2.4 Oppstart	0d	_2.4	Milepæl		42.00	17/10/25																													
155	ST00706	Inv.vegger+gips 1 side	7d	_2.4	Tømmer		42.00	17/10/25	27/10/25																												
156	ST00736	EL - skjulte installasjoner	15d	_2.4	Elektriker		43.00	24/10/25	13/11/25																												
157	ST00726	Rør - skjulte installasjoner	15d	_2.4	Rør		45.00	5/11/25	25/11/25																												
158	ST00766	Inv.vegger lukking	6d	_2.4	Tømmer		48.00	24/11/25	1/12/25																												
159	ST00756	Rør - hovedføringer/ ledningsnett	40d	_2.4	Rør		49.00	5/12/25	3/2/26																												
177	ST00786	Sone 3.1 Oppstart	0d	_3.1	Milepæl		41.00	6/10/25																													
178	ST00796	Inv.vegger+gips 1 side (teknisk rom)	1d	_3.1	Tømmer		41.00	6/10/25	6/10/25																												
179	ST00806	Sparkling og maling	3d	_3.1	Maler		41.00	7/10/25	9/10/25																												
180	ST00811	Gulvlegger, vinyl	1d	_3.1	Gulv		41.00	10/10/25	10/10/25																												
181	ST00816	Hems (pre-cut)+gulv inkl gipsing	9d	_3.1	Tømmer		41.00	6/10/25	16/10/25																												
182	ST00826	Ventilasjon - montering av aggregat	30d	_3.1	Ventilasjon		42.00	13/10/25	21/11/25																												
183	ST00836	Rør - ledningsnett	60d	_3.1	Rør		48.00	24/11/25	18/2/26																												
187	ST00876	Sone 4.1 (Hems) Oppstart	0d	_4.1	Milepæl		42.00	17/10/25																													
188	ST00886	Rør - sprinkler	15d	_4.1	Rør		42.00	17/10/25	6/11/25																												
189	ST00896	EL - kabelbane og kabling	15d	_4.1	Elektriker		45.00	7/11/25	27/11/25																												
190	ST00906	Ventilasjon - kanalmontasje	15d	_4.1	Ventilasjon		48.00	28/11/25	18/12/25																												
191	ST00916	Rør - sprinkler	15d	_4.1	Rør		51.00	19/12/25	13/1/26																												
192	ST00926	Sone 3.2 Oppstart	0d	_3.2	Milepæl		42.00	16/10/25																													
193	ST00936	Inv.vegger +gips 1 side	7d	_3.2	Tømmer		42.00	16/10/25	24/10/25																												
194	ST00946	Rør - skjulte installasjoner	15d	_3.2	Rør		43.00	22/10/25	11/11/25																												
195	ST00956	EL - skjulte installasjoner	5d	_3.2	Elektriker		43.00	22/10/25	28/10/25																												
196	ST00966	Inv.vegger - lukking	5d	_3.2	Tømmer		46.00	10/11/25	14/11/25																												
197	ST00976	Rør - sprinkler	20d	_3.2	Rør		45.00	7/11/25	4/12/25																												
198	ST00981	EL - skjulte installasjoner himling	15d	_3.2	Elektriker		48.00	28/11/25	18/12/25																												
219	ST01146	Sone 3.3 Oppstart	0d	_3.3	Milepæl		44.00	27/10/25																													
220	ST01156	Inv.vegger+gips 1 side	7d	_3.3	Tømmer		44.00	27/10/25	4/11/25																												
221	ST01166	Rør - skjulte installasjoner vegg	15d	_3.3	Rør		46.00	12/11/25	2/12/25																												
222	ST01176	EI - skjulte installasjoner vegg	5d	_3.3	Elektriker		46.00	12/11/25	18/11/25																												
223	ST01186	Inv.vegger - lukking	5d	_3.3	Tømmer		49.00	1/12/25	5/12/25																												
224	ST01196	Rør - sprinkler	20d	_3.3	Rør		49.00	5/12/25	6/1/26																												
225	ST01206	EL - skjulte installasjoner himling	15d	_3.3	Elektriker		50.00	12/12/25	6/1/26																												

Project title	Øksnevad VGS							Dated	18/8/25							Drawn by	Mikal Haga							Programme No											
Programme title								Rev No	3			Rev comments																							
Client	RFK							Notes																					Omforent fremdriftsplan 18.08-31.12						

Printed: 18/8/25